



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเป็น เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานฯ ได้ทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง www.chumsangks.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายองอาจ นิโรรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙			✓	สำนักปลัด	
๒	โครงการแข่งขันเรือ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๙			✓	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ในช่วง การ เตรียมการ เลือกตั้ง นายก อบต. และ สมาชิก อบต.
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๙			✓	สำนักปลัด	
๔	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ฯ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๙			✓	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ในช่วง การเลือก ตั้งนายก อบต. และ สมาชิก อบต.
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๙๘๐,๗๗๕	๒๘๐,๘๐๐	๖๙๙,๙๗๕	ต.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๙		✓		กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหาร กลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลชุมแสง	๒,๔๖๙,๐๐๐	๑,๑๙๗,๖๒๐	๑,๒๗๑,๓๘๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	เม.ย. ๖๙	✓			กองสาธารณสุข ฯ	
๙	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ฯ	
๑๐	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ฯ	
๑๑	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ฯ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ฯ	
๑๓	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ฯ	
๑๔	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ฯ	
๑๕	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ฯ	
๑๖	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ฯ	
๑๗	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ฯ	
๑๘	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ฯ	
๑๙	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ฯ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ๗	
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน สัตว์)	๑๒,๐๐๐	๕,๘๐๒	๖,๑๙๘	ก.พ. - มี.ค. ๖๙	✓			กองสาธารณสุข ๗	
๒๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ๗	
๒๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ๗	
๒๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ของอบต. ชุมแสง	๕๙๗,๖๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๓๔๘,๖๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		กองสาธารณสุข ๗	
๒๕	โครงการบริการรถรับส่งเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ อบต.ชุมแสง/ศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์ในวัดชัยชุมแสงที่ยากไร้ และด้อยโอกาส	๖๖,๐๐๐	-	๖๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนกิ่ง กาชาดอำเภอกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	พ.ย. ๖๘	✓			กองสวัสดิการ สังคม	
๒๗	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	พ.ย. ๖๘	✓			กองสวัสดิการ สังคม	
๒๘	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ สนับสนุนการลดขยะและขยะ เปียก ในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙			✓	กองสาธารณสุข ฯ	
๒๙	โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพ ประชาชนตำบลชุมแสง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙			✓	กองสวัสดิการ สังคม	
๓๐	โครงการส่งเสริมบทบาทและ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล ชุมแสง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙			✓	กองสวัสดิการ สังคม	
๓๑	โครงการประเพณีแห่เทียนโพนตา	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	ก.ย. ๖๙			✓	กองการศึกษาฯ	
๓๒	โครงการก่อสร้างฝายปิดร่อง ระบายน้ำเก่าจากบริเวณสี่แยก กลางหมู่บ้านไปทางทิศใต้ ม.๑	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างฝายปิดร่อง ระบายน้ำจากศาลากลางหมู่บ้าน ไปทางทิศใต้ ม.๒	๔๓,๒๐๐	-	๔๓,๒๐๐	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบริเวณหน้าบ้านนางสำนวน ไปทางทิศเหนือ ม.๒	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนนายเหลื่อมไปทางทิศเหนือ ม.๓	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำจากศาลาไปทางทิศตะวันออก ม.๔	๑๐๔,๐๐๐	-	๑๐๔,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างฝายปิดร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้าน ม.๕	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	
๓๘	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.๖ บ้านตะคร้อ	๑๑๗,๐๐๐	-	๑๑๗,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกศาลาไปทางทิศใต้ ม.๖ (คุ้มสุวรรณน้อย)	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบมีฝายปิดจากสี่แยกกลางหมู่บ้านไปทางทิศใต้ ม.๗	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๙			✓	กองช่าง	
๔๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบมีฝายปิดสายลำห้วยไปทางสี่แยกศาล เจ้าปู่ ม.๘	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๙			✓	กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายอนุ มีโชค ไปทางทิศตะวันออก ม.๙	๑๑๐,๐๐๐	-	๑๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙			✓	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบมีฝายปิดจากสี่แยกกลางหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ ม.๑๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบมีฝาปิดจากหน้าบ้านนาง โสณีย์ นุดเนียม ไปทางทิศเหนือ ม.๑๑	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	
๔๕	โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ แบบมีฝาปิดจากสี่แยกไปทางทิศ ตะวันตก ม.๑๒	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙			✓	กองช่าง	
๔๖	โครงการลงหินคลุกจากบ้าน ชุมแสง - บ้านกาบอ๊ก	๓๓๒,๐๐๐	-	-	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘			✓	กองช่าง	
๔๗	โครงการลงหินคลุกจากบริเวณ หน้าบ้านนางเบญจา นาเวชรินทร์ ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑	๓๘๒,๖๐๐	-	-	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘			✓	กองช่าง	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากแปลงนานาย ประชัน นิคุณรัมย์ ไปทางทิศใต้ ม.๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ก.ย. - ธ.ค. ๖๘	✓			กองช่าง	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากสามแยกไปทางทิศใต้ศาลเจ้า ปู่ดุมศักดิ์ หมู่ที่ ๒	๓๒๐,๐๐๐	-	-	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙			✓	กองช่าง	
๕๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากสี่แยกบ้านจวนไปทางทิศ ตะวันตก ม.๒	๔๙๐,๖๐๐	-	-	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙			✓	กองช่าง	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายโคกกระปี ม.๓	๒๑๒,๐๐๐	-	-	ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนายเหลื่อมไปทางทิศเหนือ ม.๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	✓			กองช่าง	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางรจนานุสายรัมย์ ไปทางทิศตะวันตก ม.๔ (ต่อของเดิม)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าวัดไปทางทิศตะวันออก ม.๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			กองช่าง	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายปลัดแย้มงาม ไปทางทิศใต้ ม.๔	๒๔๘,๐๐๐	-	-	ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	
๕๖	โครงการก่อสร้างลานกีฬาทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ม.๕	๑๔๔,๖๐๐	-	-	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙			✓	กองช่าง	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกซอยประตูไปทางศูนย์พิทักษ์ป่า ม.๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	✓			กองช่าง	
๕๘	โครงการลงหินคลุกบ้านก้านเหลือง ม.๕ ทางไปคุ้มสวรรค์น้อย	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.ย. - ต.ค. ๖๘	✓			กองช่าง	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกจากนางวิไล โคตะมิต ไปทางทิศเหนือ ม.๖ บ้านตะคร้อ	๔๙๘,๐๐๐	-	-	มี.ค. - พ.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กไปทางศูนย์พิทักษ์ป่า หมู่ที่ ๖ (คุ้มสวรรค์น้อย)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกศาลาไปทางทิศใต้ ม.๖ (คุ้มสวรรค์น้อย)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐	๑,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			กองช่าง	
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๖ ทางไปบ้านสวายสอ (ต่อของเดิม)	๓๑๙,๙๐๐	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสุเปียน สุธล่อม ไปทางทิศเหนือ ม.๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	✓			กองช่าง	
๖๔	โครงการลงหินคลุกจากสามแยก นานายธีรศักดิ์ จบไตรภท ไปทางป่าช้า หมู่ที่ ๗	๑๑๙,๙๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๙๐๐	ก.ย. - ต.ค. ๖๘	✓			กองช่าง	
๖๕	โครงการลงหินคลุกจากนานาย สวรรค์ สายบุตร ไปทางทิศเหนือ ม.๗	๓๗๘,๘๐๐	-	-	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘			✓	กองช่าง	
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายเรืองไปทางทิศใต้ ม.๗ (ต่อของเดิม)	๔๓๓,๖๐๐	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกหน้าบ้าน นายราบ เสริมผล ไปทางบ้านนาง วรรมวิภา ก่อแก้ว ม.๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	✓			กองช่าง	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิมจากโรงเรียนไปทางทิศเหนือถึงหน้าบ้านนายอภิรักษ์ กระแสโสม ม.๘	๒๒๑,๗๐๐	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙			✓	กองช่าง	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายรุ่งเกียรติ นิครัมย์ย์ ไปทางทิศเหนือ ม.๙	๔๑๖,๘๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๑,๘๐๐	ก.ย. - พ.ย. ๖๘	✓			กองช่าง	
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางเสมียน แก่นจันทร์ ไปทางทิศใต้ ม.๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	✓			กองช่าง	
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสรรม กรองทอง ไปทางทิศตะวันออก ม.๙	๑๗๐,๕๐๐	-	-	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙			✓	กองช่าง	
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปวัด ม.๑๐	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๙,๗๐๐	-	พ.ย. ๖๘	✓			กองช่าง	
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านไผ่ลวกไป ทางทิศตะวันออก ม.๑๐	๒๑๒,๐๐๐	-	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๙			✓	กองช่าง	
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านสายไปโคกโจด ม.๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	✓			กองช่าง	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายประเสริฐ ฤกษ์พันธ์ ไปทางประปาหมู่บ้าน ม.๑๑	๔๑๖,๘๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๒,๘๐๐	จ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			กองช่าง	
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดบ้านไม้แดง ไปทางทิศตะวันตก ม.๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ก.ย. - ต.ค. ๖๘	✓			กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๒๖๕	๑,๗๓๕	ต.ค. - พ.ย. ๖๘	✓			กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการงานวันหัวผักกาดชาวขอมดีเมืองกระสังและงานกาชาด	๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	✓			กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙			✓	กองการศึกษาฯ	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาต งานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์กร	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙			✓	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน”	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	มี.ค. - มิ.ย. ๖๙			✓	สำนักปลัด อบต.	
๓	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสงและนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลชุมแสง	๕๐๐,๐๐๐	๑๖๓,๔๐๐.๕๐	๓๓๖,๕๙๙.๕๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			สำนักปลัด อบต.	
๔	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๒๐,๖๑๘	๙,๓๘๒	๑๗ - ๒๔ มี.ค. ๖๙	✓			สำนักปลัด อบต.	
๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๖๕,๐๐๐	-	๖๕,๐๐๐	มี.ค. - มิ.ย. ๖๙			✓	กองคลัง	
๖	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ด้านภาษีแก่ประชาชน ผู้ประกอบการภายในตำบล ชุมแสง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	กองคลัง	

๕. โรงเรียนบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมแสง อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกายใจ สติปัญญาและสังคม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ภายในโรงเรียนบ้านก้านเหลือง	๑๖,๗๑๐	-	๑๖,๗๑๐	ก.ค. ๖๙			✓	โรงเรียน บ้าน ก้านเหลือง	
๒	โครงการอาหารกลางวัน	๓๒๐,๒๐๐	๑๖๐,๑๐๐	๑๖๐,๑๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		โรงเรียน บ้าน ก้านเหลือง	

๖. โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญาคุณเคราะห์" หมู่ที่ ๘ ตำบลชุมแสง อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน บ้านสวายสอ "ไกรปัญญา คุณเคราะห์"	15,000	15,000	๐	ต.ค. ๖๘	✓			โรงเรียน บ้าน สวายสอฯ	
๒	ส่งเสริมการออกกำลังกายและ เล่นกีฬาในโรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญาคุณเคราะห์"	13,000	13,000	๐	ต.ค. ๖๘	✓			โรงเรียน บ้าน สวายสอฯ	